

Frente: Cimentación Turno: Día Personal: 7 de 8

REPORTE DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL PARTE

Fecha del parte	2026-09-24
Día	miércoles 24 de septiembre
Frente	Cimentación
Cuadrillas en obra	A y B
Personal presente	7 de 8 · 1 ausente
Turno	Día, 07:00 a 17:00
Clima	Nublado, sin lluvia
Registrado por	Marco Villalba

AVANCE DEL DÍA

Excavación para cimentación	48,00 m³ del día · 312,00 m³ acumulados (62,4 %)
Acero de refuerzo colocado	1,85 t del día · 9,40 t acumuladas (58,8 %)
Encofrado de cimentación	36,00 m² del día · 210,00 m² acumulados (70,0 %)
Hormigón premezclado vaciado	0,00 m³ del día · 84,00 m³ acumulados (42,0 %)
Relleno compactado	No se ejecutó en el turno

El vaciado de hormigón se reprogramó para el jueves por disponibilidad del mixer del proveedor.

RECURSOS EN OBRA

Personal	7 personas · 2 cuadrillas
Equipo en obra	Excavadora 320, retroexcavadora, rodillo liso
Horas de equipo	Excavadora 9,5 h · Retroexcavadora 4,0 h
Material recibido	Acero corrugado 12 mm: 2,40 t (guía 001-4471)
Ensayos del día	2 probetas de hormigón (28 días)

OBSERVACIONES

Frente sin novedades de seguridad. Se reprograma el vaciado de hormigón para el jueves 25 a primera hora; el proveedor confirma el mixer para las 07:30. La cuadrilla C pasa a relleno compactado mientras se libera la zapata Z-14.